

Heizprotokoll

Protokoll zur Durchführung des Funktionsheizens für „CRAZYFLOOR Sichtestriche“ als Funktionsprüfung für Fußbodenheizung gemäß Merkblatt FBH-M1 „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“

Auftraggeber: _____

Bauvohaben: _____

Bauabschnitt: _____

Heizungsbauer: _____

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei den **CRAZYFLOOR** Sichtestrichen darf damit frühestens 7 Tage nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden.

Dokumentation:

1. Art des Estrichs, Fabrikat: Crazyfloor Sichtestrich
Eingesetztes Bindemittel: Zement
2. Ende der Arbeiten am Heizestrich (Datum): _____
3. Funktionsheizen:
 - 1 Tag Beginn des Funktionsheizens mit 25°C (Datum): _____
 - 2 Tag Funktionsheizen mit 25°C (Datum): _____
 - 3 Tag Funktionsheizen mit 30°C (Datum): _____
 - 4 Tag Funktionsheizen mit 35°C (Datum): _____
 - 5 Tag Funktionsheizen mit 40°C (Datum): _____
 - 6 Tag Funktionsheizen mit 40°C (Datum): _____
 - 7 Tag Funktionsheizen mit 40°C (Datum): _____

4. Das Funktionsheizen wurde Unterbrochen

Ja Nein

Wenn ja: Von _____ bis _____

5. Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen.

Ja Nein

6. Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von _____ °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.

- Die Anlage war dabei außer Betrieb
- Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von _____ °C beheizt

Achtung:

Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich den für die weitere Bearbeitung erforderlichen Feuchtegehalt erreicht hat.

Bei Abschalten der Fußbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen.

Bestätigung:

Ort/Datum

Ort/Datum

Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

Bauleiter/Architekt
Stempel/Unterschrift

Ort/Datum

Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift